



Proyecto Basico y de Ejecución de Skatepark y Pumptrack modificado ALMUÑECAR

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Autor: Soulparks

Fecha: 19 de Octubre de 2023

Cliente: Ayuntamiento de Almuñecar

SOUL
PARKS

Estudio Basico de Seguridad y Salud.

1. INTRODUCCIÓN
2. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA
3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DE LOS MISMOS
4. BOTIQUÍN
5. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD
6. TRABAJOS POSTERIORES
7. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR
8. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
9. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
10. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS
11. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
12. LIBRO DE INCIDENCIAS
13. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
14. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES
15. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS
16. PRESUPUESTO

1. INTRODUCCIÓN

1. Datos del Proyecto de Obra.

Tipo de Obra : CONSTRUCCIÓN DE SKATEPARK Y PUMPTRACK
Situación : MUNICIPIO DE ALMUÑECAR
Promotor : AYUNTAMIENTO DE ALMUÑECAR
Proyectista : AITOR VEGUILLAS VALENCIANO

2. Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud

El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el apartado 2 del Artículo 4 que, *en los Proyectos de Obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, el promotor estará obligado a que, en la fase de redacción del proyecto, se elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud.*

Por lo tanto, se procede a comprobar que se dan **todos** los supuestos siguientes:

- a. El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) **es inferior** a 450.759,08 € (75 millones de pesetas).

PEM= 166.670,00 €.

PEC = 198.337,30 €,

TOTAL PRESUPUESTO = PEC +IVA (21%)= 239.988,13 €.

No se emplea en ningún momento a **más** de 20 trabajadores **simultáneamente**.

Plazo de ejecución previsto = CINCO MESES

Nº de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente = 4-5 TRABAJADORES

- b. El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-día (suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra).

Nº de trabajadores-día = 495

- c. **No es** una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas.

Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del R.D. 1627/1.997 se redacta el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

3. Objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud

Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 6 del R.D. 1627/1.997, el Estudio Básico deberá precisar:

1. Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra.
2. La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias.
3. Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado anteriormente especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas (en su caso, se tendrá en cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma y contendrá medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del Anexo II del Real Decreto.)
4. Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

2. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA

- Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
- Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo.
- Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo.
- Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas.
- Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección Individual.
- Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención.
- Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo.
- Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
- Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994).
- Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, O.M. 28-07-77, O.M. 4-07-83, en los títulos no derogados).

3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DE LOS MISMOS

Movimientos de tierras		
<i>Riesgos más frecuentes</i>	<i>Medidas Preventivas</i>	<i>Protecciones Individuales</i>

<ol style="list-style-type: none"> 1. Caídas de operarios al mismo nivel 2. Caídas de operarios al interior de la excavación 3. Caídas de objetos sobre operarios 4. Caídas de materiales transportados 5. Choques o golpes contra objetos 6. Atrapamientos y aplastamientos por partes móviles de maquinaria 7. Lesiones y/o cortes en manos y pies 8. Sobreesfuerzos 9. Ruido, contaminación acústica 10. Vibraciones 11. Ambiente pulvígeno 12. Cuerpos extraños en los ojos 13. Contactos eléctricos directos e indirectos 14. Ambientes pobres en oxígeno 15. Inhalación de sustancias tóxicas 16. Ruinas, hundimientos, desplomes en edificios colindantes. 17. Condiciones meteorológicas adversas 18. Trabajos en zonas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Talud natural del terreno 2. Entibaciones 3. Limpieza de bolos y viseras 4. Apuntalamientos, apeos. 5. Achique de aguas. 6. Barandillas en borde de excavación. 7. Tableros o planchas en huecos horizontales. 8. Separación tránsito de vehículos y operarios. 9. No permanecer en radio de acción máquinas. 10. Avisadores ópticos y acústicos en maquinaria. 11. Protección partes móviles maquinaria 12. Cabinas o pórticos de seguridad. 13. No acopiar materiales junto al borde de excavación. 14. Conservación adecuada vías de circulación 15. Vigilancia edificios colindantes. 16. No permanecer frente a la excavación 17. Distancia de seguridad líneas eléctricas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Casco de seguridad 2. Botas o calzado de seguridad 3. Botas de seguridad impermeables 4. Guantes de lona y piel 5. Guantes impermeables 6. Gafas de seguridad 7. Protectores auditivos 8. Cinturón de seguridad 9. Cinturón antivibratorio 10. Ropa de Trabajo 11. Traje de agua (impermeable).
---	--	--

<p>húmedas o mojadas</p> <p>19. Problemas de circulación interna de vehículos y maquinaria.</p> <p>20. Desplomes, desprendimientos, hundimientos del terreno.</p> <p>21. Contagios por lugares insalubres</p> <p>22. Explosiones e incendios</p> <p>23. Derivados acceso al lugar de trabajo</p>		
--	--	--

Cimentación y Estructuras		
<i>Riesgos más frecuentes</i>	<i>Medidas Preventivas</i>	<i>Protecciones Individuales</i>
1. Caídas de operarios al mismo nivel	1. Marquesinas rígidas.	1. Casco de seguridad .
2. Caídas de operarios a distinto nivel.	2. Barandillas.	2. Botas o calzado de seguridad.
3. Caída de operarios al vacío.	3. Pasos o pasarelas.	3. Guantes de lona y piel.
4. Caída de objetos sobre operarios.	4. Redes verticales.	4. Guantes impermeables.
5. Caídas de materiales transportados.	5. Redes horizontales.	5. Gafas de seguridad.
6. Choques o golpes contra objetos.	6. Andamios de seguridad.	6. Protectores auditivos.
7. Atrapamientos y aplastamientos.	7. Mallazos.	7. Cinturón de seguridad.
8. Atropellos, colisiones, alcances y vuelcos de camiones.	8. Tableros o planchas en huecos horizontales.	8. Cinturón antivibratorio.
9. Lesiones y/o cortes en manos y pies	9. Escaleras auxiliares adecuadas.	9. Ropa de trabajo.
10. Sobreesfuerzos	10. Escalera de acceso peldañeada y protegida.	10. Traje de agua (impermeable).
11. Ruidos, contaminación acústica	11. Carcasas resguardos de protección de partes móviles de máquinas.	
12. Vibraciones	12. Mantenimiento adecuado de la maquinaria.	
13. Ambiente pulvígeno	13. Cabinas o pórticos de seguridad.	
14. Cuerpos extraños en los ojos	14. Iluminación natural o artificial adecuada.	
15. Dermatitis por contacto de hormigón.	15. Limpieza de las zonas de trabajo y de tránsito.	
16. Contactos eléctricos directos e indirectos.	16. Distancia de seguridad a las líneas eléctricas.	
17. Inhalación de vapores.		

Albañilería y Cerramientos.		
<i>Riesgos más frecuentes</i>	<i>Medidas Preventivas</i>	<i>Protecciones Individuales</i>
1. Caídas de operarios al mismo nivel	1. Marquesinas rígidas.	1. Casco de seguridad .
2. Caídas de operarios a distinto nivel.	2. Barandillas.	2. Botas o calzado de seguridad.
3. Caída de operarios al vacío.	3. Pasos o pasarelas.	3. Guantes de lona y piel.
4. Caída de objetos sobre operarios.	4. Redes verticales.	4. Guantes impermeables.
5. Caídas de materiales transportados.	5. Redes horizontales.	5. Gafas de seguridad.
6. Choques o golpes contra objetos.	6. Andamios de seguridad.	6. Mascarillas con filtro mecánico
7. Atrapamientos, aplastamientos en medios de elevación y transporte.	7. Mallazos.	7. Protectores auditivos.
8. Lesiones y/o cortes en manos.	8. Tableros o planchas en huecos horizontales.	8. Cinturón de seguridad.
9. Lesiones y/o cortes en pies.	9. Escaleras auxiliares adecuadas.	9. Ropa de trabajo.
10. Sobreesfuerzos	10. Escalera de acceso peldañeada y protegida.	
11. Ruidos, contaminación acústica	11. Carcasas resguardos de protección de partes móviles de máquinas.	
12. Vibraciones	12. Mantenimiento adecuado de la maquinaria	
13. Ambiente pulvígeno	13. Plataformas de descarga de material.	
14. Cuerpos extraños en los ojos	14. Evacuación de escombros.	
15. Dermatitis por contacto de cemento y cal..	15. Iluminación natural o artificial adecuada	
16. Contactos eléctricos directos.	16. Limpieza de las zonas de trabajo y de tránsito.	
17. Contactos eléctricos	17. Andamios adecuados.	

<p>indirectos.</p> <p>18. Derivados medios auxiliares usados.</p> <p>19. Derivados del acceso al lugar de trabajo.</p>		
--	--	--

Terminaciones (alicatados, enfoscados, enlucidos, falsos techos, solados, pinturas, carpintería, cerrajería, vidriería).

<i>Riesgos más frecuentes</i>	<i>Medidas Preventivas</i>	<i>Protecciones Individuales</i>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Caídas de operarios al mismo nivel 2. Caídas de operarios a distinto nivel. 3. Caída de operarios al vacío. 4. Caídas de objetos sobre operarios 5. Caídas de materiales transportados 6. Choques o golpes contra objetos 7. Atrapamientos y aplastamientos 8. Atropellos, colisiones, alcances, vuelcos de camiones. 9. Lesiones y/o cortes en manos 10. Lesiones y/o cortes en pies 11. Sobreesfuerzos 12. Ruido, contaminación acústica 13. Vibraciones 14. Ambiente pulvígeno 15. Cuerpos extraños en los ojos 16. Dermatitis por contacto cemento y cal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Marquesinas rígidas. 2. Barandillas. 3. Pasos o pasarelas. 4. Redes verticales. 5. Redes horizontales. 6. Andamios de seguridad. 7. Mallazos. 8. Tableros o planchas en huecos horizontales. 9. Escaleras auxiliares adecuadas. 10. Escalera de acceso peldañeada y protegida. 11. Carcasas o resguardos de protección de partes móviles de máquinas. 12. Mantenimiento adecuado de la maquinaria 13. Plataformas de descarga de material. 14. Evacuación de escombros. 15. Limpieza de las zonas de trabajo y de tránsito. 16. Andamios adecuados. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Casco de seguridad 2. Botas o calzado de seguridad 3. Botas de seguridad impermeables 4. Guantes de lona y piel 5. Guantes impermeables 6. Gafas de seguridad 7. Protectores auditivos 8. Cinturón de seguridad 9. Ropa de trabajo 10. Pantalla de soldador

17. Contactos eléctricos directos		
18. Contactos eléctricos indirectos		
19. Ambientes pobres en oxígeno		
20. Inhalación de vapores y gases		
21. Trabajos en zonas húmedas o mojadas		
22. Explosiones e incendios		
23. Derivados de medios auxiliares usados		
24. Radiaciones y derivados de soldadura		
25. Quemaduras		
26. Derivados del acceso al lugar de trabajo		
27. Derivados del almacenamiento inadecuado de productos combustibles		

Instalaciones (electricidad, fontanería, gas, aire acondicionado, calefacción, ascensores, antenas, pararrayos).

<i>Riesgos más frecuentes</i>	<i>Medidas Preventivas</i>	<i>Protecciones Individuales</i>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Caídas de operarios al mismo nivel 2. Caídas de operarios a distinto nivel. 3. Caída de operarios al vacío. 4. Caídas de objetos sobre operarios 5. Choques o golpes contra objetos 6. Atrapamientos y aplastamientos 7. Lesiones y/o cortes en manos 8. Lesiones y/o cortes en pies 9. Sobreesfuerzos 10. Ruido, contaminación acústica 11. Cuerpos extraños en los ojos 12. Afecciones en la piel 13. Contactos eléctricos directos 14. Contactos eléctricos indirectos 15. Ambientes pobres en oxígeno 16. Inhalación de vapores y gases 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Marquesinas rígidas. 2. Barandillas. 3. Pasos o pasarelas. 4. Redes verticales. 5. Redes horizontales. 6. Andamios de seguridad. 7. Mallazos. 8. Tableros o planchas en huecos horizontales. 9. Escaleras auxiliares adecuadas. 10. Escalera de acceso peldañeada y protegida. 11. Carcasas o resguardos de protección de partes móviles de máquinas. 12. Mantenimiento adecuado de la maquinaria 13. Plataformas de descarga de material. 14. Evacuación de escombros. 15. Limpieza de las zonas de trabajo y de tránsito. 16. Andamios adecuados. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Casco de seguridad 2. Botas o calzado de seguridad 3. Botas de seguridad impermeables 4. Guantes de lona y piel 5. Guantes impermeables 6. Gafas de seguridad 7. Protectores auditivos 8. Cinturón de seguridad 9. Ropa de trabajo 10. Pantalla de soldador

<p>17. Trabajos en zonas húmedas o mojadas</p> <p>18. Explosiones e incendios</p> <p>19. Derivados de medios auxiliares usados</p> <p>20. Radiaciones y derivados de soldadura</p> <p>21. Quemaduras</p> <p>22. Derivados del acceso al lugar de trabajo.</p> <p>23. Derivados del almacenamiento inadecuado de productos combustibles</p>		
--	--	--

4. BOTIQUÍN

En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente y estará a cargo de él una persona capacitada designada por la empresa constructora.

5. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD

El presupuesto del ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD asciende a la cantidad de 3.968,55 €.

6. TRABAJOS POSTERIORES

De acuerdo con el apartado 3 del Artículo 6 del Real Decreto 1627/1.997, se contemplan también las previsiones y las informaciones para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

Reparación, conservación y mantenimiento		
<i>Riesgos más frecuentes</i>	<i>Medidas Preventivas</i>	<i>Protecciones Individuales</i>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Caídas al mismo nivel en suelos 2. Caídas de altura por huecos horizontales 3. Caídas por huecos en cerramientos 4. Caídas por resbalones 5. Reacciones químicas por productos de limpieza y líquidos de maquinaria 6. Contactos eléctricos por accionamiento inadvertido y modificación o deterioro de sistemas eléctricos. 7. Explosión de combustibles mal almacenados 8. Fuego por combustibles, modificación de elementos de instalación eléctrica o por acumulación de desechos peligrosos 9. Impacto de elementos de la maquinaria, por desprendimientos de 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Andamiajes, escalerillas y demás dispositivos provisionales adecuados y seguros. 2. Anclajes de cinturones fijados a la pared para la limpieza de ventanas no accesibles. 3. Anclajes de cinturones para reparación de tejados y cubiertas. 4. Anclajes para poleas para izado de muebles en mudanzas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Casco de seguridad 2. Ropa de trabajo 3. Cinturones de seguridad y cables de longitud y resistencia adecuada para limpiadores de ventanas. 4. Cinturones de seguridad y resistencia adecuada para reparar tejados y cubiertas inclinadas.

<p>elementos constructivos, por deslizamiento de objetos, por roturas debidas a la presión del viento, por roturas por exceso de carga</p> <p>10. Contactos eléctricos directos e indirectos</p> <p>11. Toxicidad de productos empleados en la reparación o almacenados en el edificio.</p> <p>12. Vibraciones de origen interno y externo</p> <p>13. Contaminación por ruido</p>		
---	--	--

7. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de Seguridad y Salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos.

(En la introducción del Real Decreto 1627/1.997 y en el apartado 2 del Artículo 2 se establece que el contratista y el subcontratista tendrán la consideración de empresario a los efectos previstos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales. Como en las obras de edificación es habitual la existencia de numerosos subcontratistas, será previsible la existencia del Coordinador en la fase de ejecución.)

La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor de las responsabilidades.

El promotor deberá efectuar un **aviso** a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/1.997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario.

8. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá recaer en la misma persona.

El Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las siguientes funciones:

17. Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad.
18. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1.997.
19. Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo.
20. Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
21. Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
22. Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.

La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la designación del Coordinador.

9. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El contratista, antes del inicio de la obra, elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función de su propio sistema de ejecución de obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio Básico.

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la misma, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero que siempre con la aprobación expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa.

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan estará en la obra a disposición de la Dirección Facultativa.

10. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

El contratista y subcontratistas estarán obligados a:

1. Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales y en particular:
 - El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.
 - La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación.
 - La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares.
 - El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.
 - La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de materiales, en particular si se trata de materias peligrosas.

- El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.
 - La recogida de materiales peligrosos utilizados.
 - La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.
 - La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.
 - Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.
2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.
 3. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997.
 4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud.
 5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajos autónomos por ellos contratados. Además responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan.

Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

11. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

Los trabajadores autónomos están obligados a:

1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular:
 - El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
 - El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.
 - La recogida de materiales peligrosos utilizados.

- La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.
 - La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.
 - Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.
2. Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997.
 3. Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de su actuación coordinada que se hubiera establecido.
 4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
 5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997.
 6. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1.997.
 7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud.

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

12. LIBRO DE INCIDENCIAS

En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio Profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud.

Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, la Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones Públicas competentes en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo.

Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en el plazo de **veinticuatro horas** una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los trabajadores.

13. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.

Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a los representantes de los trabajadores.

14. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo.

15. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS


Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.

16.	PRESUPUESTO			
8.1 H1	Ud	Botiquín de urgencia en caseta de obra.		
		Total Ud	1,000	105,16 105,16
8.2 H2	Ud	Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra.		
		Total Ud	1,000	199,41 199,41
8.3 H3	Ud	Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricada de obra. Incluso conexión al cuadro eléctrico provisional de obra, hasta una distancia máxima de 50 m.		
		Total Ud	1,000	314,24 314,24
8.4 H4	Ud	Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m ²).		
		Total Ud	5,000	104,73 523,65
8.5 H5	Ud	Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m ²).		
		Total Ud	5,000	136,16 680,80
8.6 H6	Ud	Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra.		
		Total Ud	10,000	12,34 123,40
8.7 H7	m	Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormigón, para delimitación provisional de zona de obras. Amortizables las vallas en 10 usos y las bases en 10 usos.		
		Total m	120,000	6,56 787,20
8.8 H8	Ud	Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas.		
		Total Ud	1,000	92,35 92,35
8.9 H9	Ud	Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma triangular sobre fondo amarillo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.		
		Total Ud	1,000	4,95 4,95
8.10 H10	Ud	Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.		
		Total Ud	1,000	1.000,78 1.000,78

Bilbao 19 de Octubre de 2023

Aitor Veguillas

Colegiado nº 3300 del COAVN



soulparks@gmail.com